31.8.2026

STUK:s radonövervakningsprojekt, radon på arbetsplatser

Övervakningsprojekt, arbetsplatserna	Startade - avslutat	Antal begäran on förklaring / arbetsplatser	Ingen föklaring/ arbetsplatser	Ingen mätning behövs (% andel av arbetsplatser)	Uppmätt radon-koncentration (% andel av arbetsplatser)	Radon-koncentration uppmätts, resultat över 300 Bq/m^3 (% andel av de uppmätta)
Humppila, Lempäälä, Savitaipale	2026	620				
Område med höga radonhalter (Vanda)	2026	562	311 (55 %)	145 (26 %)	106 (19 %)	
Tillverkning, underhåll och service	2025	1893				
Pukkila, Hausjärvi, Miehikkälä, Mäntsälä, Orimattila	2025	774	481 (62 %)	212 (27 %)	81 (10 %)	
Borgå (små och medelstora)	2024	264	92 (35 %)	80 (30 %)	92 (35 %)	
Restauranger i Helsingforsregionen	2024	665	334 (50 %)	144 (22 %)	187 (22 %)	
Kouvola (små och medelstora)	2023–2025	427	33 (8 %)	193 (45 %)	201 (47 %)	
Luumäki - Kotka	2022	774	10 (1 %)	468 (60 %)	296 (38 %)	
Vattenkooperativ	2023	1313	976	337 (26 %)	16 (1 %)	2 (13 %)
Medelstora och små vattenproducenter[1]	2021	759	20	139 (18 %)	559 (74 %)	542 (97 %*)
Tammerfors, Tavastehus, Borgå, Kouvola, Jyväskylä (stora arbetsplatser)[2]	2020-2025	423	0	187 (44%)	236 (56%)	37 (16 %)
Genomträngliga jordar, hela Finland[3,4]	2020–2022	1177	132	689 (59%)	356 (30%)	13 (4%)
Lahtis[5]	2019–2024	1093	0	525 (48%)	568 (52%)	99 (17%)
Genomträngliga jordar, östra Finland[6]	2019–2022	164	8	58 (35%)	98 (60%)	2 (2%)
Tjänsteenhet inom socialvården[7]	2018–2021	2011	-	-	437 (21%)	60 (3%)
Mörskom, Askola, Hollola, Pyttis, Lappträsk, Kärkölä[8]	2018–2023	226	0	96 (42%)	130 (58%)	37 (16%)
Lovisa[9]	2017–2018	733	0	580 (79%)	153 (21%)	46 (30%**)
Kotka, Ristikallio, Uusikylä[10]	2017–2018	65	0	29 (45%)	36 (55%)	8 (22%**)
Taipalsaari	2017–2018	142	0	22 (15%)	22 (15%)	4 (18%)
Tuupakka[11]	2017–2018	125	0	50 (40%)	75 (60%)	41 (55%**)
Skolor in Finland[12]	2016–2017	1242	0	16 (1%)	1226 (99%)	150 (12%)
Daghem i kommuner där radon måste mätas[13]	2014–2015	945	0	312 (33%)	633 (67%)	49 (8%)

*Ett enda resultat av en burkmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
**Andel av de uppmätta, vissa arbetsplatser har övervakats vid den tidigare lagstiftningens referensvärde på 400 Bq/m^3

Särskilda riktade projekt

Övervaknings-projekt, arbetsplatserna	Startade - avslutat	Arbetsplatser som har flyttat	Ingen information om vilken arbetsplats som för närvarande verkar i lokalerna	Ingen ny arbetsplats i lokalerna	Inga ommätningar har utförts på den nya arbetsplatsen	Radonsanering och ommätningar utförda på den nya arbetsplatsen
Arbetsplatser som har flyttat[14]	2024–2025	30	11 (37%)	7 (23 %)	7 (23 %)	5 (17 %)

Rapporter (endast på finska)

[1] Sisäilman radon vesilaitoksilla, väliraportti 2024 (pdf)

[2] Suuret kaupungit, suuret työnantajat, loppuraportti 2025 (pdf)
[3] Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, koko Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)

[4] Työpaikkojen radonpitoisuudet hyvin ilmaa läpäisevällä maalla (2022) (Julkari)

[5] Lahden radonvalvontahankkeen loppuyhteenveto 9/2024 (pdf)

[6] Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, Itä-Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)

[7] Sosiaalihuollon toimintayksiköiden radonvalvontakampanja. Radonturvallisuuden edistäminen. STUK-B 278. Helsinki, 2021

[8] Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä - radonvalvontahankkeen yhteenveto 6/2023

[9] Loviisan ja Taipalsaaren työpaikkojen radonvalvonta 2017–2018 (pdf)

[10] Kotkan radonvalvontahanke 2018 (pdf)

[11] Tuupakan radonvalvontahanke 2018 (pdf)

[12] Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa (Julkari.fi)

[13] Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014–2015 (Julkari.fi)

[14] Valvontahanke työpaikoille, joissa on mitattu viitearvoa suurempi radonpitoisuus, mutta joiden radonvalvonta on päättynyt muuton vuoksi (stuk.fi)